

LUCRAREA LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN  
CIRCUITUL  
TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII FORTIFICATE SELISTAT, COMUNA  
SOARS, SAT SELISTAT, STR. PRINCIPALA, NR. 74, JUD. BRASOV

INTOCMIT **SC JETCO SRL BRASOV**

INVESTITOR BISERICA EVANGHELICA C.A. SELISTAT

OBIECT AMENAJARI EXTERIOARE – CANALIZARE PLUVIALA

FAZA DTAC + PT



### PLAN DE CONTROL PE PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Nr. Crt	Lucrarile ce se controleaza, verifica sau receptioneaza calitativ si pentru care trez intocmite documente scrise	Document scris PVLA=proces verbal lucrari ascunse PVRC=proces verbal receptie calitativa PVFD=proces verbal determinanta	Cine intocmeste si semneaza I =IC Brasov B=beneficiar P=proiectant E=executant
0	1	2	3
1	Trasarea lucrarilor	PV trasare	B,E,P
2	Cota finala sapatura in transee	PVLA	B,E
3	Montare conducte	PVLA	B,E
4	Montare rigola	PVLA	B,E
5	Montare caminelor	PVLA	B,E
6	Umpluturi de pamant la conducte	PVRC	B,E
7	Probe de presiune etanseitate conducte	PVFD	B,E,P,I

BENEFICIAR CONSTRUCTOR



PROIECTANT

INSPECTOR ISC

#### NOTA:

Executantul va anunta in scris celorlalti factori implicati participarea cu minim 5 (cinci) zile inaintea datei la care se face verificarea lucrarilor.

Un exemplar din prezentul program, cu toate semnaturile, se va anexa la Cartea constructiilor. In afara fazelor mentionate in prezentul Program, executantul va sesiza beneficiarului si proiectantului ori de cate ori constata neconcordanza intre proiect si realitatea din teren sau cand vor apare probleme tehnice de executie. Rezolvarea acestora se va efectua prin precizari suplimentare transmise executantului, fie prin analize la fata locului impreuna cu factorii interesati.

Prezentul program va fi inaintat la ISC pentru a fi acceptat.



240