



**PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITĂȚII EXECUȚIEI  
LUCRĂRILOR PE ȘANTIER**

LA

**„LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL  
TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICE  
CINCU”, COM. CINCU (JUD. BRAȘOV)**

**OBIECTIV DE INVESTIȚII: Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul  
turistic al ansamblului bisericii fortificate evanghelice  
Cincu, com. Cincu (jud. Brașov)**

**COD L.M.I.:** BV-II-a-A-11639, sec. XIII-XIX – ansamblul  
BV-II-m-A-11639.01 – Biserica  
BV-II-m-A-11639.02 – Incinta fortificată – fragmente incintă interioară  
și bastion (vechea primărie)  
BV-II-m-A-11639.03 – Incinta fortificată – fragmente incintă exterioară,  
încăpere pentru provizii

**AMPLASAMENT:** Județul: Brașov, Localitatea: Cincu, RO-507045 com. Cincu  
Strada: str. Pieții nr. 529

**BENEFICIAR:** PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU  
JUD. BRAȘOV, COM. CINCU, SAT CINCU, STR. PIEȚII NR. 527

**PROIECTANT GENERAL:** CRISTINA ȚURCANU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ  
JUD. BRAȘOV, STR. CIBINULUI NR. 8, 500122 BRAȘOV

**PROIECT NUMĂRUL:** 03 / 2018

**CONTRACT NUMĂRUL:** 11 / 22.02.2018

**FAZA DE PROIECTARE:** Proiect Tehnic

**DATA ELABORĂRII:** iunie 2019

**CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ:** B

**CLASA DE IMPORTANȚĂ:** II

000176

**Programul Proiectantului De Urmărire Pe Șantier A Calității Execuției  
Lucrărilor La Obiectivul „Lucrări de reparații, conservare și introducerea  
în circuitul turistic al ansamblului bisericii  
fortificate evanghelice Cincu”, com. Cincu**



In conformitate cu Legea nr.10/1995, Normativul C52/2002 si HG 272/1994 modificat prin HG 343/2017 se stabileste prezentul program pentru controlul calității lucrărilor în faze determinante întocmit de catre proiectant:

Nr. Crt.	FAZA DE EXECUȚIE SUPUSĂ CONTROLULUI	Doc. de control	PARTICIPĂ			
			I	B	P	C
1	2	3	4	5	6	7
1	Predarea amplasamentului	P.V.		x	x	x
<b>ARHITECTURĂ</b>						
2	Inventariere, demontare, depozitare, mobilier existent în biserică, turn și incintă	P.V.		x	x	x
3	Îndepărtarea tencuielilor exterioare cu ciment	P.V.		x		x
4	Îndepărtarea tencuielilor interioare (cu ciment sau degradate) în biserică și cazarmă	P.V.		x		x
5	Reparații învelitori biserică și turn, tratare șarpante	P.V.		x		x
6	Refacere învelitoare cazarmă, tratare șarpantă	P.V.		x		x
7	Realizare sistem jgheaburi si burlane	P.V.		x		x
8	Realizarea cotei de călcare în cazarmă si marcare repere exterioare sistematizare verticală	P.V.		x	x	x
9	Reparații tencuială și zidărie - exterior biserică	P.V.		x		x
10	Reparații tencuială și zidărie - exterior cazarmă	P.V.		x		x
11	Rostuire interior turn	P.V.		x		x
12	Rostuire interior cazarma veche	P.V.		x		x
13	Săpături la interior pentru așternere strat suport pardoseală, cu supraveghere și cercetare arheologică	P.V.		x	x	x
14	Pardoseală lemn, podine, scari si balustrade la interior biserică, turn	P.V.		x		x
15	Montare scară interioară vechea cazarmă	P.V.		x	x	x
16	Marcare repere exterioare sistematizare verticală	P.V.		x	x	x
17	Montare membrană HDPE la nivel fundații biserică	P.V.L.A.		x	x	x
18	Reparații tencuială interior biserică cu supraveghere pictor restaurator	P.V.		x	x	x
19	Montare pardoseală de cărămidă la parter turnuri	P.V.		x		x
20	Montare pardoseală de cărămidă la parter cazarmă	P.V.		x		x
21	Lucrări de tâmplărie la biserică	P.V.		x	x	x
22	Lucrări de tâmplărie la vechea cazarmă	P.V.		x		x
23	Alegere cromatică zugrăvelii interioare și exterioare	P.V.		x	x	x
24	Zugrăvire exterior biserică	P.V.		x		x
25	Zugrăvire interior biserică	P.V.		x		x
26	Trasare trotuare, alei, rigole	P.V.		x	x	x
27	Amenajare trotuare, alei, rigole, spații verzi	P.V.		x		x
28	Reparații și tratare obiecte lemn în biserică, cu supraveghere specialist	P.V.		x	x	x
29	Recepția la terminarea lucrărilor de arhitectură	P.V.		x	x	x
30	Recepția la terminarea lucrărilor	P.V.	x	x	x	x

I - Inspecția în Construcții (teritorială) – IC  
B - Beneficiar

P - Proiectant  
C - Constructor

P.V. - Proces verbal  
P.V.L.A. - Proces verbal lucrări ascunse




- Participare obligatorie x Participare opțională

- Beneficiarul, reprezentat de dirigintele de șantier autorizat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor de construire la Inspekția în Construcții -IC și să prezinte prezentul program de urmărire a calității lucrărilor executate spre luare la cunoștință și aprobare.
- După caz, Inspekția în Construcții - IC va preciza la începerea lucrărilor fazele determinante la care va fi reprezentată de către un inspector.
- Constructorul are obligația să anunțe factorii nominalizați mai sus cu cel puțin 48 ore înainte de data de începere a fazei de execuție precizate în programul de control.
- În afara momentelor obligatorii pentru verificare, precizate în tabelul de mai sus, proiectantul va fi solicitat, prin grija constructorului, cel puțin în următoarele situații:
  - derogari privind calitatea materialelor de execuție;
  - când certificatele de calitate a lucrărilor nu corespund prevederilor din proiect;
  - când există diferențe între situația proiectată și cea din șantier;
  - la prerecepția lucrărilor executate.
- Neconvocarea proiectantului reprezintă preluarea exclusivă de către constructor a răspunderilor privind conformitatea lucrărilor executate cu proiectul.

Beneficiar (diriginte de șantier)

Constructor

Proiectant general  
Cristina Țurcanu Birou Individual de Arhitectură



000170