



## PROGRAM DE CONTROL

Pentru controlul lucrărilor la fazele de execuție determinante, în conformitate cu instrucțiunile și a normativelor tehnice în vigoare se stabilesc de comun acord datele înscrise în program.

<b>denumirea proiectului:</b>	Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic al Ansamblului bisericii evanghelice fortificate Vulcan, jud. Brașov
<b>denumirea obiectivului, codul LMI și adresa:</b>	Ansamblul bisericii evanghelice fortificate, LMI: BV-II-a-A-11849, adresa: Vulcan, str. Principală, nr. 1, jud. Brașov
<b>numele proprietarului:</b>	Parohia Evanghelică Vulcan
<b>datele proiectantului:</b>	Linea srl. Sf. Gheorghe
<b>numărul proiectului / contractului / anul:</b>	106 / 2018
<b>faza de proiectare:</b>	Proiect tehnic de execuție
<b>data elaborării proiectului:</b>	2018

### Lucrări propuse

La intervenția asupra unei structuri istorice pe lângă exigentele de baza formulate fata de orice structura – rezistența, stabilitate, siguranță în exploatare etc., se pune și problema conservării structurii, conservarea conceptelor structurale, a materialelor originale, împreună cu tehnologiile prin care acestea s-au pus în opera, într-un cuvânt a mesajului istoric înglobat în acestea.

- Descrierea de ansamblu a lucrărilor s-a făcut în Memoriul tehnic de rezistență.
- Tehnologiile de execuție și materialele folosibile sunt descrise detaliat în caietele de sarcini structură.

### NOTĂ

Pe tot timpul execuției lucrărilor de construcție se va da o atenție sporită protecției împotriva umezirii de orice natură a amplasamentului, a ansamblului structural. La toate fazele, executantul va prezenta (dacă e cazul) certificatele de garanție, agrement tehnic, certificate de calitate pentru materialele puse sau ce se vor pune în operă. Trecerea la execuția lucrărilor se va face numai după însușirea și semnarea de către beneficiar și executant a programului de control.

### SEMNIFICAȚII

#PV Proces verbal

#PVLA Proces verbal lucrări ascunse

#PVR Proces verbal de recepție

#FD Fază determinantă

#B Beneficiar #E Executant #P Proiectant #G Geotehnician #I Inspekția de stat în construcții

000144

1/3

162



Obiectul	Lucrarea ce se controlează, verifică, recepționează	Document încheiat	Cine întocmește	Data
1	2	3	4	5
<b>Amplasament</b>	1. Predare-primire amplasament	P.V.	B.E.	
	2. Trasarea reperelor de raportare a elementelor de construcții	P.V.	B.E.P.	
	3. Sistemizarea verticală a terenului	P.V.	B.E.	
<b>Biserică și turn clopotniță</b>	1. Îndepărtarea vegetației	P.V.	B.E.	
	2. Reabilitare învelitoare, schimbarea șipcilor	P.V.	B.E.	
	3. Reabilitare șarpantă (curățire, înlocuire elemente degradate, completare elemente lipsă)	P.V.	B.E.	
	4. Consolidarea nodurilor șarpantei prin pene din lemn, Consolidarea sistemul de rigidizare longitudinală	P.V.	B.E.P.	
	5. Executarea nivelelor de întreținere și scări de acces	P.V.	B.E.P.	
	6. Reabilitarea planșeelor din lemn al turnului	P.V.	B.E.	
	7. Refacerea/ reabilitarea scărilor de acces între nivele din lemn al turnului	P.V.	B.E.	
	8. Tratare preventiv cu soluții insecto-fungice a elementelor din lemn noi	P.V.	B.E.	
	9. Reabilitarea zidăriei bolților, arcelor (curățire, împănare, plombare, înjectare, rostuire, retencuire)	P.V.	B.E.	
	10. Reabilitarea zidăriei pereți portanți (curățire, împănare, plombare, înjectare, rostuire, retencuire)	P.V.	B.E.	
	11. Reabilitarea zidăriei fundațiilor (curățire, împănare, plombare, înjectare, rostuire, retencuire) și executare trotuar de gardă	P.V.	B.E.	
	<b>Recepția lucrărilor structurale biserică și turn clopotniță</b>	P.V.R.	B.E.P.	
<b>Incinta fortificată</b>	1. Reabilitarea zidăriei de piatră al fundațiilor (curățire, împănare, plombare, înjectare, rostuire, retencuire)	P.V.	B.E.	
	2. Reabilitarea zidăriei de piatră al	P.V.	B.E.P.	



	peretii portanți (curățire, împănare, plombare, injectare, rostuire, retencuire)			
	3. Reabilitarea buiandrugilor din lespezi de piatră, lemn rășinos sau arcuri din cărămidă	P.V.	B.E.	
	4. Reabilitarea planșeelor din lemn	P.V.	B.E.P.	
	5. Reabilitarea șarpantei acoperișului compus din elemente de lemn C22.	P.V.	B.E.P.	
	6. Se vor executa podini și scări de acces pentru ușurarea lucrărilor de întreținere al învelitorii acoperișului.	P.V.	B.E.	
	7. Se vor executa scări de accese exterioare pe structură din elemente de lemn pe fundații din zidărie de piatră	P.V.	B.E.	
	8. Amenajare G.S.: închidere planșeul existent cu dulapi	P.V.	B.E.	
	<b>Recepția lucrărilor incinta fortificată</b>	P.V.R.	B.E.P.	
<b>Amenajări exterioare</b>	1. îndepărtarea vegetației din apropierea construcțiilor	P.V.	B.E.	
	2. Se vor reabilita suprafețele decoperțate al fundațiilor.	P.V.	B.E.	
	<b>Recepția lucrărilor structurale amenajări exterioare</b>	P.V.R.	B.E.P.	
<b>Recepție finală</b>	Recepția lucrărilor structurale	F.D.	B.E.P.I.	

PROIECTANT  
ing. Ferenczi Z. Samuel

BENEFICIAR

EXECUTANT

